Gäller för: Regionfastigheter

Checklista – Granskningshandling El

Denna checklista ska vara komplett ifylld av teknikkonsult och överlämnas tillsammans med granskningshandlingar.

Eventuellt okryssad(e) ruta(or) ska efterföljas av en motiverande kommentar.

Projektnr: _____

Projektnamn: _____

Övrigt: _____

_____

Signering av Uppdragsansvarig

Datum: _____

Namn: _____

Fastställd av: Pierre Håkansson, Chef Bygg och Projekt. Publicerad: 2023-09-13, Version 3 : 2025-03-26
Huvudförfattare: Tomas Hansson, El-Ingenjör, RK Ekonomi.

KONTROLLPUNKTER

	Ruta ifylls med **(X)** om upp-fyllt	**KOMMENTAR** (t ex om kontrollpunkt inte är aktuell eller inte ingår i projektets omfattning)
Handlingarna följer senast gällande **PTS 6 EL & Telesystem, PTS 7 Transportsystem mm. Tekniska krav** och eventuella avvikelser är förtecknade i lista.		
Handlingarna följer senast gällande **Elsäkerhetsverkets författningssamling och Svensk Standard SS 4364000 samt gällande standarder för hissar** och eventuella avvikelser är förtecknade i lista.		
Handlingarna följer senast gällande **Märkstandard 4D04** och eventuella avvikelser är förtecknade i lista.		
Handlingarna följer **SIS Bygghandlingar,** med struktur enl. bygghandlingar 90 - utgåva 2.		
Handlingarna följer senast gällande **RFP** och eventuella avvikelser är förtecknade i lista.		
Handlingar, beskrivningar, ritningarna etc. är kontrollerade att de **inte är motstridiga varandra**, att benämningar, nummer, namn, beteckningar etc är synkroniserade.		
Konsekvenshandlingar. Ombyggnad som tillägger, ändrar eller ta bort installationer som berör byggnads/fastighets övergripande försörjningsritningar, scheman eller annan redovisning (dvs utanför projektets entreprenadhandlingar). Berörd handling är uppdaterad och redovisad t ex som informationshandling.		
Handlingarna är **samgranskade mot övriga discipliner** samt befintliga installationer. Projektets gränsdragningslista är avstämd och inarbetad.		
Sammanställning vad gäller **risker i arbetsmiljö** är överlämnade till Bas-P		
Teknisk lösning är **avstämd mot befintliga system**.		
Handlingarna anknyter kontraktsmässigt till senast gällande **AFS:ar, BBR, El AMA, BOV,**		
El och Styr är samordnade avseende funktion och beteckningar.		
Materiallista (underlag till installationsdatabas) till förvaltning är framtagen i lista.		
Konsultföretagets egen **egenkontroll** är ifylld		

Handlingarna är i sin helhet internt granskade av konsultfirmans/projektets uppdragsansvarig och/eller handläggare. Skall-krav utan avvikelse!	

Fastställd av: Pierre Håkansson, Chef Bygg och Projekt. Publicerad: 2023-09-13, Version 3 : 2025-03-26
Huvudförfattare: Tomas Hansson, El-Ingenjör, RK Ekonomi.